

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú Módosítása

amely létrejött

egyrészlől:

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

címe: 4090 Polgár, Hősök útja 1.

cégjegyzékszám: 09-10-000449

képviseli: Kiss Ilona, vezérigazgató

adószám: 14818257-2-09

számlaszám: 61200216-11052221 mint megrendelő (a továbbiakban:

„Megrendelő”),

másrészlől:

**„KARAKTER 95” Építő és Szakipari Kft.**

címe: 4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.

cégjegyzékszám: 15-09-062896

képviseli: Vancsisin Sándor ügyvezető

adószám: 11253525-2-15

számlaszám: 14100055-48124249-01000005

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek a közöttük Polgáron 2010. április 2. napján létrejött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint **módosítják**:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az építési területen az alapárok kiásásakor a felszín alatt, a kiviteli terveken nem szereplő régi épületek alapmaradványaira bukkant a vállalkozó.

A kiviteli dokumentáció B-01-es tervén kör alakú ábrázolva lett, hogy az építési területen régi bontásból visszamaradt, térszín alatti építmény található, azonban ezen kör alakú részhez képest kívül eső régi épületek alapmaradványai is fellelhetők voltak a területen kb. 400 m<sup>3</sup> mennyiségben.

Statikai okokból az alapok felkutatása és eltávolítása műszakilag szükségessé vált, az építési műszaki ellenőr intézkedett a régi alapok eltávolítására és helyének földdel való feltöltése iránt. Ezen tevékenység műszaki szükségességből felmerülő, előre nem látható pótmunka, mely műszaki tartalomváltozást nem eredményez, ezért a Közbeszerzésekről szóló CXXIX. Törvény 303.§-a értelmében lehetőség van a vállalkozási szerződés módosítására.

2. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen módosítás akkor lép hatályba, amikor a támogatást folyósító Közreműködő Szervezet a módosítást jóváhagyta és a Megrendelővel a támogatási szerződést módosította.
3. A fentiek figyelembevételével Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja a mellékelt felmérési napló és költségkimutatás alapján 400 m<sup>3</sup> téglamennyiség elbontását és elszállítását 6.754.520,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 8.443.150,- Ft, azaz Nyolcmillió-négyszáznegyvenháromezer-egyszázötven forint pótmunkaként elszámolható vállalkozási díjért.

A vállalkozási díj kifizetésére az alapszerződés 3.4. pontjában írtak szerint kerül sor azzal, hogy a vállalkozó készültéigazolás-tervezet kiállítására jelen szerződés hatálybalépését követően jogosult.

DR. JUVÁSZ & DR. GERLICZKI  
ÜGYVÉTELEK  
4400 Nyíregyháza, Mátyás utca 9. VII/70  
Ügyvezető: DR. GERLICZKI ANDREA

4. Megrendelő vállalja, hogy a Közreműködő Szervezet jóváhagyásáról, illetve a támogatási szerződés módosításáról haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja a Vállalkozót.

5. Szerződő felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés további pontjai érintetlenül maradnak.

A jelen Szerződés 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Polgár, 2010.július 23.

  
Megrendelő  
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

**"KARAKTER 95"**  
ÉPÍTŐ ÉS SZAKIPARI KFT.  
4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 4.  
Adószám: 11253525-2-15  
Vállalkozó

„KARAKTER 95” Építő és Szakipari Kft.

Jelen vállalkozási szerződést módosító okiratot a mai napon ellenjegyzem.

Kelt: Polgár, 2010. július 23

DR. JÓHANÁSZ és DR. GERLICZKI  
ÜGYVÉDLIRODA  
4400 Nyíregyháza, Mátyás tér 9. VII/708.  
Ügynéző: DR. GERLICZKI ANDREA  
Dr. Gerliczki Andrea  
ügyvéd

A vállalkozási szerződés fenti módosítása a Közreműködő Szervezet által jóváhagyásra kerül.

Kelt: .....

**Közreműködő Szervezet**  
képviselője